DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-014

**OBRA:****“AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD EL TAMBO PARROQUIA GARCÍA MORENO”****LUGAR: COMUNIDAD EL TAMBO****CONTRATISTA: ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO****VALOR CONTRATADO: \$ 7.139,83****PLAZO: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS**

En la ciudad de Bolívar, a los (12) doce días del mes de Junio del dos mil dieciocho; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO** Administrador del Contrato y el **ARQ. WALTER CHICANGO** en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

**1.- ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-014 celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO** con fecha 16 de Mayo del 2018, por un valor de 7.139,83 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **“AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD EL TAMBO PARROQUIA GARCÍA MORENO”** con un plazo de (45) cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

**2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-**

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) Administrador del contrato y el Delegado, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM-Bolívar



**3.- DEL PLAZO.-**

<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	<i>16 de Mayo del 2018</i>
<i>Fecha de entrega del anticipo:</i>	<i>23 de Mayo del 2018</i>
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	<i>23 de Mayo del 2018</i>
<i>Plazo contractual:</i>	<b>45 días</b>
<i>Fecha de terminación contractual:</i>	<i>06 de Julio del 2018</i>
<i>Fecha de solicitud de suspensión de obra:</i>	<i>Ninguna</i>
<i>Fecha de reinicio de obra:</i>	<i>Ninguna</i>
<i>Nueva fecha de terminación contractual:</i>	<b>06 de Julio del 2018</b>
<i>Fecha de solicitud de Planilla N° 1 de Liquidación de Obra:</i>	<b>05 de Junio del 2018</b>
<i>Tiempo de suspensión de obra:</i>	<i>0 días</i>
<i>Tiempo trabajado este período: del 23 de Mayo 2018 al 05 de Junio del 2018</i>	<i>14 días</i>
<i>Diferencia a favor del contratista:</i>	<i>31 días</i>
<i>Mora en plazo:</i>	<i>0 días</i>

**ANÁLISIS ECONÓMICO:**

MONTO CONTRATADO	<b>7.139,83</b>
MONTO EJECUTADO	7.139,73
ANTICIPO DE CONTRATO	3.569,92
PLANILLA N° 1 (LIQUIDACIÓN)	7.139,73
PLANILLA N° 2	<b>0,00</b>
PLANILLA N°3	<b>0,00</b>
MONTO TOTAL REAJUSTES	<b>(-) 11,91</b>
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES	<b>7.127,81</b>
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS	3.569,92
<b>TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 1 Dólares Americanos</b>	<b>3.557,89</b>

**4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

<i>Monto contratado en dólares: firmado el 16 de Mayo del 2018</i>	<i>7.139,83</i>
<i>Monto ejecutado en dólares: planillas No. 1 liquidación. con fecha 11 de Junio del 2018</i>	<i>7.139,73</i>
<i>Monto del anticipo:</i>	<i>3.569,92</i>
<i>Anticipo por devengar:</i>	<i>0,00</i>
<b>Total monto ejecutado: planillas</b>	<b>7.139,73</b>
<i>Reajuste del anticipo en dólares:</i>	<i>(-) 5,96</i>
<i>Reajuste de planillas en dólares:</i>	<i>(-) 5,96</i>
<b>Total en reajustes en dólares:</b>	<b>(-) 11,91</b>
<b>Monto total ejecutado de planillas y reajustes:</b>	<b>7.127,81</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM Bolívar

**VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDADES				VALORES		
			CANT.	P. U.	EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
1	Excavación manual suelo duro	m 3	6,13	7,97	1,47	(4,66)	48,86	11,72	(37,14)
2	Relleno compactado manual (suelo natural)	m 3	2,23	4,43	4,66	2,43	9,88	20,64	10,76
3	Dintel 0.1x0.2x1.1m	m	3,00	12,41	6,00	3,00	37,23	74,46	37,23
4	Muro de hormigón ciclópeo (inc. encofrado)	m 3	1,06	137,98	1,32	0,26	146,26	182,13	35,87
5	Hormigón 210 kg/cm2 (inc. encofrado)	m 3	1,00	190,26	0,60	(0,40)	190,26	114,16	(76,10)
6	Mampostería de ladrillo mambrón	m 2	42,03	20,90	40,70	(1,33)	878,43	850,63	(27,80)
7	Enlucido horizontal paleteado mortero 1:4	m 2	54,08	7,90	50,19	(3,89)	427,23	396,50	(30,73)
8	Enlucido vertical paleteado mortero 1:4	m 2	102,76	7,07	103,30	0,54	726,51	730,33	3,82
9	Enlucido de filos y fajas	m	16,29	3,50	53,59	37,30	57,02	187,57	130,55
10	Acera H.S. 180 kg/cm2 escobeadada	m 2	24,55	22,64	13,92	(10,63)	555,81	315,15	(240,66)
11	Estucado vertical exterior	m 2	25,87	4,58	31,26	5,39	118,48	143,17	24,69
12	Estucado vertical interior	m 2	77,09	3,54	62,07	(15,02)	272,90	219,73	(53,17)
13	Barredera de cerámica	m	30,00	3,76	29,88	(0,12)	112,80	112,35	(0,45)
14	Cerámica de pared	m 2	12,93	22,38	17,97	5,04	289,37	402,17	112,80
15	Cerámica de piso	m 2	36,00	22,27	35,62	(0,38)	801,72	793,26	(8,46)
16	Estucado horizontal	m 2	54,00	2,98	50,17	(3,83)	160,92	149,51	(11,41)
17	Ventana de hierro con protección	m 2	7,57	68,71	6,89	(0,68)	520,13	473,41	(46,72)
18	Vidrio de 3 mm	m 2	7,57	12,83	6,89	(0,68)	97,12	88,40	(8,72)
19	Puerta de tol	m	4,00	107,53	3,81	(0,19)	430,12	409,69	(20,43)

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

20	Cerradura de baño	u	1,00	20,76	1,00	-	20,76	20,76	-
21	Cerradura llave - seguro	u	1,00	21,96	1,00	-	21,96	21,96	-
22	Cerradura principal puerta metálica	u	2,00	37,31	2,00	-	74,62	74,62	-
23	Puerta panelada 0.9 m	u	1,00	143,26	1,00	-	143,26	143,26	-
24	Puerta panelada 0.7 m	u	1,00	122,00	1,00	-	122,00	122,00	-
25	Salida de agua fria	pt o	3,00	25,43	3,00	-	76,29	76,29	-
26	Tubería PVC de presión 1/2"	m	5,00	6,71	14,00	9,00	33,55	93,94	60,39
27	Inodoro tanque bajo	u	1,00	101,00	1,00	-	101,00	101,00	-
28	Lavamanos pompano blanco	u	1,00	77,02	1,00	-	77,02	77,02	-
29	Punto de desague 110 mm	pt o	1,00	32,05	1,00	-	32,05	32,05	-
30	Punto de desague 75 mm	pt o	3,00	23,00	3,00	-	69,00	69,00	-
31	Rejilla de piso 75 mm	u	2,00	3,06	2,00	-	6,12	6,12	-
32	Acometida principal conductor Nº 10	m	5,00	6,74	30,00	25,00	33,70	202,20	168,50
33	Iluminación conductor Nº 12	pt o	6,00	22,90	5,00	(1,00)	137,40	114,50	(22,90)
34	Tomacorrientes doble	pt o	9,00	26,59	9,00	-	239,31	239,31	-
35	Tablero control GE 4-8 pts. Breaker 1 polo 15-50 A	u	1,00	70,73	1,00	-	70,73	70,73	-
<b>TOTAL:</b>							<b>7.139,83</b>	<b>7.139,73</b>	<b>(0,10)</b>

**5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA:** Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

**6.- GARANTÍAS:**

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	EQUINOCCIAL	41299	21-05-2018	19-08-2018

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Bolívar**

GADM Bolívar

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	12 DE JUNIO DEL 2018
FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2018

**7.- CONCLUSIONES:**


De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir la **obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.

**8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:**

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.

  
ARQ. DIEGO H. CASTRO  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
ARQ. WALTER CHICANGO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



  
ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO  
CONTRATISTA