



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2017-022

OBRA:

**"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CIRCUNDANTES AL PARQUE
CENTRAL DE BOLIVAR"**

LUGAR: CABECERA PARROQUIAL DE BOLIVAR

CONTRATISTA: ING. JORGE A. BENAVIDES

VALOR CONTRATADO: \$ 149.895,57

PLAZO: 90 (NOVENTA) DÍAS

En la ciudad de Bolívar, a los (18) dieciocho días del mes de Septiembre del 2018; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO** Administrador del Contrato y el **ING. RODRIGO TAPIA** en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° **MCO-GADMCB-PS-VL-2017-022** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES** con fecha 29 de Septiembre de 2017, por un valor de **149.895,57 USD** (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CIRCUNDANTES AL PARQUE CENTRAL DE BOLIVAR"** con un **plazo de (90) noventa días**, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

2.- FISCALIZACION DE LA OBRA.-

La Fiscalización y control directo de la obra estuvo a cargo del **ARQ. ALEX RAMIRO SALAZAR BOSMEDIANO** en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.



3.- DEL PLAZO.-

<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	<i>09 de Noviembre del 2017</i>
<i>Fecha de entrega del anticipo:</i>	<i>19 DE DICIEMBRE DEL 2017</i>
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	<i>19 DE DICIEMBRE DEL 2017</i>
<i>Plazo contractual:</i>	<i>90 días</i>
<i>Fecha de terminación contractual:</i>	<i>18 de Marzo del 2018</i>
<i>Fecha de solicitud de Planilla N° 3 de LIQUIDACION DE OBRA</i>	<i>16 de Marzo del 2018</i>
<i>Fecha solicitud de Recepción Definitiva</i>	<i>10 de Septiembre del 2018</i>
<i>Tiempo de suspensión de obra:</i>	<i>0 días</i>
<i>Tiempo trabajado este periodo: 16 de Febrero del 2018 al 16 de Marzo del 2018</i>	<i>29 días</i>
<i>Diferencia a favor del contratista:</i>	<i>1 día</i>
<i>Mora en plazo:</i>	<i>0 días</i>
<i>Porcentaje de obra ejecutada (%)</i>	<i>99.88 %</i>

4.-ANÁLISIS ECONÓMICO:

<i>Monto contratado en dólares:</i>	<i>149.895,57</i>
<i>Monto ejecutado en dólares: planilla No. 3 LIQUIDACION DE OBRA</i>	<i>27.432,26</i>
<i>Monto del anticipo:</i>	<i>74.947,79</i>
<i>Anticipo por devengar:</i>	<i>0,00</i>
<i>Total monto ejecutado: planilla</i>	<i>27.432,26</i>
<i>Reajuste del anticipo en dólares:</i>	<i>0,00</i>
<i>Reajuste de planillas en dólares:</i>	<i>52,90</i>
<i>Total en reajustes en dólares:</i>	<i>52,90</i>
<i>Monto total ejecutado de planilla y reajustes:</i>	<i>27.485,16</i>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

GADM-Bolívar



5. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA									
COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANT.	CANTIDADES			VALORES		
				P. U.	EJECT.	DIFE.	CONT.	EJECT.	DIFE.
	VIALIDAD								
516001	Rotura de Aceras	m2	260,00	3,85	359,09	09,09	871,00	1.202,95	331,95
517019	Desadoquinado	m2	158,74	2,99	255,01	96,27	411,14	660,48	249,34
502005	Replanteo y Nivelación lineal	m	294,09	1,33	282,92	(11,17)	391,14	376,28	(14,86)
509007	Desbanque con Maquinaria	m3	1.300,00	1,39	811,96	(488,04)	1.807,00	1.128,62	(678,38)
503008	Desalojo Mecánico	m3	1.700,80	3,06	1.143,44	(556,56)	3.202,00	3.498,93	(1.703,07)
517005	Subbase clase III	m3	550,00	10,58	860,14	310,14	5.839,00	9.100,28	3.261,28
508006	Poliétileno	m2	645,18	2,35	577,62	(67,51)	1.516,06	1.357,41	(158,65)
503001	Relleno Compactado mecánico (material de mejoramiento)	m3	65,00	27,83	46,18	(16,82)	1.308,95	1.340,85	(468,10)
517040	Provisión e Instalación de Bordillo canalera C tipo 1 prefabricado Inc. transporte	m2	294,09	2,47	294,69	0,60	6.941,38	6.907,49	(33,89)
517041	Suministro e Instalación de Adoquín color tipo toledo 8cm decorativo	m2	2.443,52	27,91	2.117,26	(326,56)	68.207,02	59.092,73	(9.114,29)
517042	Suministro e Instalación de Adoquín gris y natural tipo español 20x20x6cm decorativo	m2	645,00	22,24	465,81	(189,19)	14.344,80	10.804,41	(3.540,39)
517004	Bermas de H.S. 180kg/cm2 H=0.4, b=0.15	m	84,00	9,46	44,87	(39,13)	794,64	424,47	(370,17)
503013	Excavación manual Suelo Duro	m3	5,80	7,74	239,46	230,66	68,11	1.853,42	1.785,31
504006	Muro de Hormigón Ciclopav (Inc. Encofrado)	m3	1,00	135,34	-	(1,00)	135,34	-	(135,34)
517006	Alzada de Posos	u	5,00	56,92	13,00	5,00	465,36	739,96	284,60
504019	Hormigón 210 kg/cm2 (inc. encofrado)	m3	1,00	186,74	14,43	13,43	186,74	2.694,66	2.507,92
517043	Rampa para personas con capacidad diferente	u	16,00	26,28	27,00	11,00	420,48	709,56	289,08
502007	Carramiento Provisional de Ruta	m	297,50	6,19	39,00	(258,50)	1.841,53	241,41	(1.600,12)
	ELECTRICO								
522068	Suministro e Instalación de manguera negra flex reforzada de PVC 75mm	m	200,00	1,65	-	(200,00)	416,51	-	(416,51)
522069	Suministro e Instalación de manguera negra flex reforzada de PVC 50mm	m	1.100,00	2,82	1.907,60	807,60	2.552,00	4.425,63	1.873,63
522060	Suministro e Instalación de tubería TDP 110mm para ductos	m	1.600,00	5,74	1.871,65	271,65	5.984,00	6.999,97	1.015,97
522061	Pozo de revisión 90x90x90cm con tapa y logotipo EMELNORTE	u	5,00	250,08	12,00	4,00	2.000,64	3.000,96	1.000,32
522062	Pozo de revisión 60x60x60cm con tapa y logotipo CNT	u	9,00	213,23	15,00	7,00	1.705,34	3.198,45	1.492,61
	PLUVIAL								
502006	Replanteo de Red	m	281,21	0,40	101,00	(180,21)	112,48	40,40	(72,08)
518030	Relleno Compactado con Vibrocompactador en Zanjas	m3	750,00	3,68	1.257,77	507,77	2.760,00	4.628,59	1.868,59
503001	Relleno Compactado mecánico (material de mejoramiento)	m3	42,00	27,83	60,75	18,75	1.168,86	1.680,67	511,81
518098	Prov. e Ins. de Tubería PE. pared estructurada d=400mm	m	340,00	32,20	64,00	(276,00)	10.948,00	2.060,80	(8.887,20)
518010	Rasanteo Manual de Zanja	m2	422,00	0,70	705,04	283,04	295,40	488,52	198,12
517019	Desadoquinado	m2	345,00	2,39	380,42	35,42	893,55	985,29	91,74
517020	Readoquinado (Material existente)	m2	345,00	5,72	467,52	122,52	1.973,40	2.674,21	700,81
503013	Excavación manual Suelo Duro	m3	12,00	7,74	45,00	33,00	92,86	343,30	250,44
518011	Pozo de Revisión H.C. H 2.00m A 4.00m	u	4,00	625,98	2,00	(2,00)	2.503,92	1.251,96	(1.251,96)
518035	Entibado de Zanjas (3 usos)	m2	48,00	16,25	242,40	194,40	780,00	3.939,00	3.159,00
504019	Hormigón 210 kg/cm2 (inc. encofrado)	m3	8,82	186,74	5,00	(3,82)	1.647,05	933,70	(713,35)
503008	Desalojo Mecánico	m3	90,23	3,06	78,98	(11,26)	276,10	241,66	(34,44)
	SUMIDEROS								
503013	Excavación manual Suelo Duro	m3	20,00	7,74	82,92	62,92	194,80	641,80	447,00
503005	Relleno Compactado Mecánico (Suelo Natural)	m3	44,00	6,11	59,55	15,55	268,84	363,85	95,01
518019	Suministro e Instalación de Tubería Polietileno 250mm (inc. anillo de caucho)	m	30,00	15,54	208,10	178,10	466,20	3.233,67	2.767,67
518034	Empate a pozo mortero 1:3	u	11,00	2,74	22,00	11,00	30,14	60,28	30,14
517013	Sumidero de Calzada	u	11,00	155,75	22,00	11,00	1.713,25	3.426,50	1.713,25
	RUBROS NUEVOS								
517013	Prov. e Ins. de Tubería PE. pared estructurada d=600mm	m	-	66,61	45,00	-	-	2.997,45	2.997,45
TOTALES:							149.895,57	149.720,74	(174,83)



6.-OBSERVACIONES DE LA OBRA: Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

6.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

7.- GARANTÍAS:

7.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS EQUINOCCIAL	41049	20-11-2017	20-03-2018
RENOVACION BUEN USO DE ANTICIPO	SEGUROS EQUINOCCIAL	41049	20-03-2018	19-04-2018
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS EQUINOCCIAL	50673	20-11-2017	20-11-2018

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	<i>16 de Marzo del 2018</i>
FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	<i>18 de Septiembre del 2018</i>
FECHA SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	<i>10 de Septiembre del 2018</i>
FECHA ELABORACION RECEPCIÓN DEFINITIVA	<i>18 de Septiembre del 2018</i>

8.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir **la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.




9.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.



ARQ. DIEGO H. CASTRO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


ING. RODRIGO TAPIA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
CARCHI - ECUADOR

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL**


ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES
CONTRATISTA



constructorajb



Ing. Jorge A. Benavides B.

Ingeniero Civil

R.U.C. 1001531258001

CONSTRUCCION - PLANIFICACIÓN

Oficio No. 07PB-2018

*Son Tuscacal
9 años octavo año
17 de Hp 2018*

Bolívar, 10 de Septiembre del 2018

Señor
Jorge Angulo
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN BOLÍVAR

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo, en referencia a la obra:
**"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CIRCUNDANTES AL PARQUE
CENTRAL DE BOLIVAR"**, me permito solicitar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA**, para
continuar con los trámites de finalización de la obra.

Por la atención a la presente le anticipo mis agradecimientos;

ATENTAMENTE.-

JORGE A. BENAVIDES

Ing. Jorge A. Benavides B.

CONTRATISTA

