



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-017

OBRA:

“REMODELACION DEL BALNEARIO EL AGUACATE I ETAPA CIUDAD DE BOLIVAR”

LUGAR: EL AGUACATE - BOLIVAR

CONTRATISTA: ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES BENALCAZAR

VALOR CONTRATADO: \$ 113354,18

PLAZO: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS

En la ciudad de Bolívar, a los (18) diez y ocho días del mes de octubre del dos mil dieciocho; comparecen por una parte, el ARQ. DIEGO H. CASTRO Administrador del Contrato y el ING. RODRIGO TAPIA DIAZ en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción Provisional, y por otra parte el ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES BENALCAZAR, en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-017 celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES BENALCAZAR, con fecha 28 de mayo del 2018, por un valor de 113354,18 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra **“REMODELACION DEL BALNEARIO EL AGUACATE I ETAPA CIUDAD DE BOLIVAR”** con un plazo de (120) ciento veinte días, a partir de la fecha de entrega del anticipo.

2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director (E) Administrador del contrato y el Delegado, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

GADM-Bolívar

BATIBUR CARRO DE MÓDULO

3.- DEL PLAZO.-

Fecha de suscripción del contrato:	28 de mayo del 2018
Fecha de entrega del anticipo:	08 de junio del 2018
Fecha de inicio de obra:	08 de junio del 2018
Plazo contractual:	120 días
Fecha de terminación contractual:	05 de octubre del 2018
Fecha de solicitud de suspensión de obra:	
Fecha de reinicio de obra:	
Nueva fecha de terminación contractual:	
Fecha de solicitud de Planilla N° 1 de Avance de Obra:	29 de junio del 2018
Fecha de solicitud de Planilla N° 2 de Avance de Obra	31 de julio del 2018
Fecha de solicitud de Planilla N° 3 de Avance de Obra	31 de agosto del 2018
Fecha de solicitud de Planilla N° 4 de Liquidación de Obra	03 de octubre del 2018
Tiempo de suspensión de obra:	
Tiempo trabajado este periodo: del 08 de junio al 03 de octubre del 2018	118 días
Diferencia a favor del contratista:	02 días
Mora en plazo:	0 días

ANALISI ECONOMICO:

MONTO CONTRATADO	113354,18
MONTO EJECUTADO	120887,50
ANTICIPO DE CONTRATO	56677,09
PLANILLA N° 1 (AVANCE DE OBRA)	11947,44
PLANILLA N° 2 (AVANCE DE OBRA)	32403,67
PLANILLA N° 3 (AVANCE DE OBRA)	33791,81
PLANILLA N° 4 (LIQUIDACION DE OBRA)	42744,60
REAJUSTE AL ANTICIPO	39,47
REAJUSTE A LA PLANILLA 1	4,16
REAJUSTE A LA PLANILLA 2	41,28
REAJUSTE A LA PLANILLA 3	0,00
REAJUSTE A LA PLANILLA 4 - LIQUIDACION	19,19
MONTO TOTAL REAJUSTES	74,10
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES	120961,62
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

DESCUENTO ANTICIPO PLANILLA 1	5973,72
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLA 2	16201,83
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLA 3	16895,90
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLA 4	17605,65
TOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO	56677,10
TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 4 LIQUIDACION	25158,14

EN OBRA SE CREARON RUBROS NUEVOS DE ACUERDO AL CUADRO:

RUBRO	UNID AD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
ESCALERAS METALICAS	U	3	215,25	645,75
LUMINARIA ESPECIAL	U	2	45,08	90,16
VAPORIZADOR 18KW	U	1	1165,42	1165,42
TOTAL				1901,33

MONTO QUE NO SOBREPASA DEL 2%

4. VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

CONTRATO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EJECUTADA	DIFERENCIA	VALOR CONTRATADO	DIFERENCIA	VALOR EJECUTADO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO									
1	DESPRECIO DE OBRA									
1.00	Resumen de inventario permanente	m²	120,00	2,43	296,20	0,20	418,20	2,46	416,66	
1.002	Deslizante Mecanico	m²	100,00	2,03	144,11	44,11	308,00	135,86	143,86	
2	PLATAFORMAS Y VARIOS									
2.001	Escalera metalica Sube Cabe	m²	45,30	8,84	401,73	368,73	397,80	3,416,66	3,016,49	
2.002	Mesa de Hormigon Colgante	m²	11,00	147,20	1,619,20	3,054,40	1,619,20	4,673,60		
2.003	Pelona Compactada, Memento (piso) Natural	m²	8,00	3,88	402,66	386,66	66,12	2,710,21	2,774,33	
2.004	Aerogran 210 kg/m² en molas	m²	8,00	180,24	14,41	17,17	3,244,32	3,238,91	6,483,59	
2.005	Asena de Refuerzo	kg	1.000,00	1,93	1,93	0,00	2.000,00	1,345,39	4,243,59	
2.006	Encalafado descontaminado madera de matorral seco (2,50x5)	m²	50,00	1,16	58,00	227,63	167,83	447,60	1.250,62	1.690,12
2.007	Rejilla Alu HE 140gr/m²	m²	1,75	135,54	1,33	0,20	234,46	(2,11)	207,35	
2.008	Hormigon Artesano 210kg/m² piletas	m²	8,00	152,82	-	(0,00)	1.276,96	(1.276,96)	-	
3	INSTALACIONES AGUA/SANEAMIENTO CXT1399703									
3.001	INSTALACIONES									
3.001.001	Empedrado	m²	4,00	9,40	10,18	8,15	33,60	51,81	35,81	
3.001.002	Varapalaria de Ladrillo Marbrado	m²	3,00	19,11	-	(3,00)	54,33	(54,33)	-	
3.001.003	Profundidad descontaminado madera de matorral seco (2,50x5)	m²	32,00	7,48	15,33	(12,67)	238,72	(84,59)	144,20	
3.001.004	Hormigon 210 kg/m² Impermeabilizado	m²	1,80	191,16	11,98	7,95	726,41	1.364,95	2.111,38	
3.001.005	Alero de Refuerzo	kg	1.000,00	1,93	608,66	(495,82)	1.932,32	(896,66)	975,77	
3.001.006	Tapa de Tuy. Bim 70x70	u	1,00	71,78	1,00	-	71,76	-	71,76	
3.001.007	Unidado Int/Bim Plastico impermeabilizado	m²	21,00	1,65	22,69	(0,91)	283,46	(10,01)	243,43	
3.002	CAJETAS DE RELEVADORES OBTURADORES Y REJILLAS									
3.002.001	Manoplas de Ladrillo Marbrado	m²	25,00	18,11	-	(25,00)	452,75	(452,75)	-	
3.002.002	Puerto tubo HE 7 y malla 50x50	m²	4,00	71,86	-	(4,00)	287,56	(287,56)	-	
3.002.003	Enrejado de lata	m²	10,00	21,07	1,38	(8,62)	210,70	(101,62)	29,08	
3.002.004	Hormigon 210 kg/m² en lamas (sin unicolor)	m²	20	159,25	0,64	(0,64)	189,56	(104,47)	85,48	
3.002.006	Alero de Refuerzo	kg	100,00	1,93	-	(100,00)	193,00	(193,00)	-	
3.002.007	Enfriador Vertical Liso	m²	60,00	0,00	-	(60,00)	640,00	(640,00)	-	
3.002.007	Asamblea principal, Conector nro 10	-	50,00	2,80	-	(50,00)	288,00	(205,00)	-	
3.002.008	Tubos de PVC recubiertos d=10 mm. Borex 1 pieza 15,824	u	2,00	71,96	-	(2,00)	142,18	(142,18)	-	
3.003	TUBERIAS Y ACCESORIOS									
3.003.001	Tuberia de PVC recubierta d=2" plástico	m	7,20	15,67	20,60	12,66	111,79	215,66	927,80	
3.003.002	Tuberia de PVC recubierta d=2" (plástico)	m	92,00	14,11	116,45	94,45	448,96	1.184,83	1.531,79	
3.003.003	Tuberia de PVC recubierta d=1,1/4" (plástico)	m	14,00	9,01	-	(14,00)	131,74	(131,74)	-	
3.003.004	Tuberia de PVC recubierta d=1,1/4" (plástico)	m	11,00	7,15	-	(11,00)	73,85	(73,85)	-	
3.003.005	Tuberia de PVC recubierta d=1" (plástico)	m	17,00	4,79	-	(17,00)	80,75	(80,75)	-	
3.003.006	Accesarios de PVC recubierta d=1,1/4" (plástico)	u	7,00	7,99	38,00	28,00	87,89	223,72	311,51	
3.003.007	Accesarios de PVC recubierta d=3/4" (plástico)	u	8,00	16,98	8,00	(8,00)	61,04	(56,04)	94,40	
3.003.008	Ventil de compresor de 3/4" para la v=2" (plástico)	u	5,00	100,30	3,00	(12,00)	501,66	(200,00)	300,90	
3.003.009	Ventil de compresor de compuerta d=3" (plástico)	u	3,00	127,21	3,00	-	411,63	-	411,63	
3.003.010	Ventil de compresor d=3"	u	3,00	121,41	3,00	-	131,21	-	131,21	
3.003.010	Ventil de compresor d=3"	u	1,00	24,30	1,00	-	34,00	-	34,00	
3.003.012	Ventil de compresor d=2"	u	7,00	64,51	1,00	(6,00)	451,57	(367,00)	64,51	
3.003.013	Bomba TDP Bomba de agua 110v 60hz	u	1,00	317,35	1,00	-	317,35	-	317,35	
3.003.014	Tanque de Agua sumergible 220 litros Recargable	u	1,00	1.023,20	1,00	-	1.023,20	-	1.023,20	
3.003.015	Acumulador 70mm	u	1,00	17,86	1,00	-	17,86	-	17,86	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

ESTIMACIÓN DE NEVOPULACIONES DE POCINAS							
4.001	Tubería PVC 110mm	m	11,00	9,89	21,00	0,00	75,35
4.002	Tubería de PVC d=2" americana pesable	m	171,00	4,80	122,19	(45,35)	820,80
4.003	Tubería de PVC d=3" americana pesable	m	4,00	14,5*	-	(4,00)	50,04
4.004	Aerópolos de PVC, piezas salidas de fabricación	m	73,00	3,10	36,00	(31,00)	681,30
4.005	Válvula Controladora de Compresora d=1" con muelle peajeble	m	10,00	41,47	-	(10,00)	414,70
4.006	Válvula Controladora de Compresora d=3" con muelle peajeble	m	1,00	85,47	-	(1,00)	85,47
4.007	Estimador Peaje 2	m	3,00	145,6	3,00	-	447,48
4.008	Pocilla PVC Plomina 2	m	9,00	18,45	9,00	-	166,41
4.009	Pocilla de PVC para Plomina 6 con recubrimiento 4	m	2,00	62,69	3,00	1,00	125,38
B	INSTALACIONES GANADERAS EXTERIORES						
5.001	Sustitución Zarzo a Maquinaria Suelo Duro H=2,00*	m2	95,00	3,92	223,80	126,00	372,40
5.002	Rielero Combinado Mecánico (Suelo Natural)	m2	93,00	6,89	154,88	64,88	829,10
5.003	Tubería PVC 150mm	m	40,00	7,31	16,70	(20,80)	292,40
5.004	Tubería PVC 200mm	m	101,20	12,05	101,69	61,60	241,00
5.005	Caja de Relevación	m	5,00	56,62	6,00	1,00	342,60
5.006	Suministro e instalación de Tanque Biogás 3000lt	m	0,00	5.390,77	-	-	-
5.007	Fumadero de Vacas	m	3,00	144,74	1,00	(2,00)	434,22
5.008	Puerta de Relevión H.C. H=2,00m	m	1,00	374,81	1,00	-	374,81
C	ESTUDIOS						
6.001	PERFORACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS						
6.001.001	Reperfilar y nivelación para Edificaciones	m2	43,00	1,14	135,84	102,54	49,02
6.001.002	Excavación manual Suelo Duro	m2	1,00	5,84	32,11	21,11	97,24
6.001.003	Desarrollar Malla en voladura	m2	1,00	4,76	266,76	765,76	4,76
6.001.004	Herrero Corrugado Manual (Suelo Natural)	m2	14,00	5,30	7,98	(5,02)	74,20
6.002	ESTRUCTURA						
6.002.001	Revoltillo -B- 140kg/m2	m2	1,30	123,54	-	(1,30)	176,29
6.002.002	Armazón Simple 2" Tejón 2 pliegos	m2	4,00	186,82	2,22	(1,63)	638,48
6.002.003	Cimiento de Piedra	m2	6,50	73,35	22,80	15,40	478,08
6.002.004	Armazón en Vacieta, Columnas, Vigas, etc, encorvado	m2	8,00	166,10	4,35	(3,65)	1.620,80
6.002.005	Acero de Refuerzo	m2	3.087,85	1,93	1.728,13	(1,37,42)	6.558,97
6.002.006	Acoria Estadística	m2	1.261,30	3,68	1.119,75	(14,25)	4.514,38
6.002.007	Linea de Entrerio 1x20cm	m2	45,00	86,47	42,90	(2,10)	2.381,15
6.002.008	Murales en Graderíos Conformes	m2	1,10	156,71	-	(1,10)	184,82
6.002.009	Muro Dectos pésada	m2	10,00	2,35	-	(10,00)	23,80
6.003	ETAMPOSTISADA Y ESTRUCTURAS						
6.003.001	Mariposilla en Ladrillo Membranado Revocado	m2	125,10	20,38	92,31	(95,35)	2.547,60
6.003.002	Caja de Relevión	m	2,60	68,32	-	(2,30)	127,04
6.003.003	Enrejado Vertical Peletesco (Motorizo 1/2)	m2	379,00	7,37	385,87	78,97	2.666,23
6.003.004	Membranilla de Ladrillo Membran. Parabrisas	m2	43,00	12,36	40,61	(4,45)	306,76
6.003.005	Mármol 2x7 cm. Asfalto de Refuerzo	m	24,03	25,18	10,70	(3,25)	366,62
6.003.006	Bodillo Tira de Ducha 0,3x0,1	m	2,50	1,80	2,96	0,45	29,50
6.003.007	Embrague Hormigón Pavimentado (Motorizo 1/2)	m2	44,00	8,88	60,82	10,02	380,72
6.004	PIEDRA						
6.004.001	Arena H.F. 180 kg/m2 Gobberata	m2	8,00	29,68	-	(8,00)	181,44
6.004.002	Contrapeso tipo a - 60m³/m3. Masticador	m2	43,00	23,55	46,45	9,48	970,08
8.000	REFRIGERACIONES						
8.005.001	Estufado Vertical	m2	128,00	4,72	33,01	192,98	692,20
8.005.002	Educando Horizontal	m2	40,50	4,83	48,64	5,14	214,46
8.005.003	Ventana Letra 2 planos	m2	126,00	4,61	-	(120,00)	580,86
8.005.004	Cerramiento de pared	m2	164,00	20,17	18,74	(14,26)	3.307,88
8.005.005	Entibado Plana en Plano	m2	82,00	24,51	41,38	(10,82)	1.278,72
8.005.006	Cerramiento de Piso	m2	87,00	26,98	168,38	81,38	1.822,65
8.005.007	Ladrillo de madera 2 mareas	m2	82,00	19,50	45,38	(10,52)	1.314,00
8.006	CONCRETO						
6.006.001	Canal y Espacio PVC	m	32,00	22,04	35,00	(1,30)	705,28
6.006.002	Cubierta de Galvanizado prefabricada varilla 40x40 mm. Acero de refuerzo	m2	63,00	15,13	57,89	4,39	933,19
6.006.003	Cubierta de Galvanizado prefabricado, esp. 4.	m2	22,00	0,77	21,58	(1,42)	192,94
6.007	CARPINTERIA, PINTURA ALTA DEDICACION						
9.001.001	Cerradura Principal	m	2,00	34,42	-	(2,00)	68,84
9.001.002	Puerta de Aluminio Natural 0,9 m x 1,8 m. Brinda Aluminio y peralte	m	2,00	157,04	3,40	1,40	314,88
9.001.003	Puerta de 70 cm x 180 cm. Incluye aluminio	m	3,00	109,19	9,73	1,73	273,52
9.001.004	Ventana de Aluminio Natural Cristalera, Vidrio 4mm Riesco	m	1,00	57,44	5,24	0,24	516,56
6.007.005	Puerto de 100 cm	m	4,00	107,63	8,24	4,24	430,12
6.007.006	Cerradura Llave Seguro	m	3,00	21,95	2,00	(1,00)	65,80
6.007.007	Tienda Aluminio estable doble	m2	2,50	63,77	-	(2,50)	169,43
6.008	INSTALACIONES HIDROCARBURATRAS						
6.008.001	Tubería PVC de Presión 3M	m	19,00	4,75	89,09	70,56	90,25
6.008.002	Tubería PVC 1/2"	m	9,00	3,98	15,70	6,70	27,72
6.008.003	1 tubo en Cilindro 3M	m	1,00	16,50	1,00	-	16,50
6.008.004	Selva de Agua PVC	m2	16,00	25,42	18,00	3,00	381,45
6.008.005	Indicador Tanque Dijo	m	2,00	92,57	2,00	-	185,14
6.008.006	Lavatorio Aluminio Ido	m	4,00	134,62	5,00	1,00	538,48
6.008.007	Unidad Baño	m	1,00	142,25	1,00	-	142,25
6.008.008	Ducha Individualizada en la bañera de comparto dormitorio	m	8,00	19,28	7,00	1,00	175,20
6.008.009	Burto de Ducha 1x10mm	m	2,00	58,59	2,00	-	73,04
6.008.010	Puerto de Ducha 1x7mm	m	1,00	12,65	13,00	1,00	344,16
6.008.011	Regleta de Piso 75mm	m	8,00	1,22	7,00	2,00	16,10
6.008.012	Tubería PVC 110mm	m	3,00	6,85	28,70	10,70	61,55
6.008.013	Tubería PVC 50mm	m	4,00	7,31	-	(4,00)	29,24
6.009	INSTALACIONES ELECTRICAS						
6.009.001	Aconditidador principal Conducto No. 10	m	28,00	5,30	-	(28,00)	165,20
6.009.002	Tubería para Filtros GE 4x8 pies. Bocata 1 tubo 15 ECA	m	1,50	171,79	3,00	2,00	71,09
6.009.003	Illuminación Conducto No. 12	m	7,00	24,34	8,00	1,00	170,38
6.009.004	Trompolectores Doble	m	7,00	21,03	7,00	-	150,71
6.009.005	Trompolectores Especial	m	8,00	21,63	1,00	(1,00)	43,06

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

7	OBRAIS EXTENDIDAS							
7.001	GERRAMIENTOS							
7.001.001	GERRAMIENTOS DE MALLA							
7.001.001.001	Rockwool y Malla para Refacciones	m2	20,00	1,14	73,98	53,86	22,80	91,54
7.001.001.002	Revestimiento mural Suave Duro	m2	3,25	0,84	23,82	20,82	28,29	270,68
7.001.001.003	Malla de Hormigón Galvanizada	m2	0,40	147,20	6,61	2,21	842,08	326,31
7.001.001.004	Concreto en Malla Roto 10 mm incluyendo cimiento de base 2 mtrs.	m2	20,00	4,32	-	(20,00)	906,40	1698,40
7.001.002	FERAMENTO DE LINO Y MALLA ELECTROSCOLADA							
7.001.002.001	Polymer y Aleación para Efectos	m2	43,15	1,14	16,00	(27,08)	49,19	(53,85)
7.001.002.002	Perforación para la Suelo Duro	m2	6,53	0,84	4,91	(3,78)	76,29	(32,88)
7.001.002.003	Malla de Hormigón Galvanizado	m2	13,00	147,20	14,26	(1,74)	2368,20	(258,13)
7.001.002.004	Cerramiento de Malla Electroscoldada Roto 10 mm y tubo cuadrado 50 mm	m2	73,00	85,51	59,36	13,30	6,475,96	133,29
7.001.002.005	Fuente de Vela Electroscoldada Roto 10 mm y tubo cuadrado 50 mm	m2	4,50	85,51	0,87	4,57	340,84	309,41
7.002	PILOCES							
7.002.001	Herramiento Estilo	m2	160,00	24,14	-	(150,00)	3,821,00	(3,621,00)
7.002.002	Acrila P-3 180 kg/cm² Desobrada	m2	23,00	22,65	37,30	14,38	521,84	326,14
7.002.003	Grano Lasaña	m2	180,00	23,00	27,70	(152,30)	9,050,80	(4,273,54)
7.002.004	Malla Hierro desobrada	m2	375,30	2,38	162,66	(211,42)	882,50	(563,18)
7.002.005	Fuente Al Estilo en sobre relleno de piedra	m2	300,30	18,73	208,97	6,87	5,837,00	166,55
7.002	ARREGLO DE PISO M4,8							
7.003	REVESTIMIENTO							
7.003.001	Revestimiento Cerámica	m2	230,30	3,88	209,86	(22,94)	918,40	(76,78)
7.003.002	Cerámica de pavimento	m2	300,00	20,17	274,00	(28,97)	6,051,00	(523,51)
7.003.003	Dermocemento de Estructura Fleximix	m2	12,00	30,50	76,20	53,99	380,81	1,678,54
7.003.004	Excavación manual Suelo Duro	m2	90,20	0,84	18,75	(11,59)	796,60	(534,27)
7.003.005	Hormigón en Gradas	m2	2,00	200,14	2,91	0,91	400,28	182,13
7.003.006	Hormigón 210 kg/cm² en muros	m2	23,00	180,24	19,22	(3,78)	4,148,62	(821,31)
7.003.007	Escaleras desmontables mediante sistema seccional (2 Uds)	m2	20,00	7,46	160,37	140,57	145,20	1,047,16
7.003.008	Acero de Refuerzo	kg	1703,00	1,92	2,31E,54	382,54	3,344,69	1124,30
7.004	SALARIA Y TURNO							
7.004.001	Salario eléctrica 120v 13-60	L	1,00	909,86	2,00	1,00	902,88	802,89
7.004.002	Vapor caldeira eléctrica 100 litros 12 KW	L	1,00	914,69	-	(1,00)	914,69	(914,69)
7.004.003	Aerodinámico especial Conector No.2	m	32,00	9,53	11,00	(21,00)	304,96	(220,13)
7.004.004	Tubo control 3B-4-B tipo 6 Breaker 1 pulg 13,927	m	1,01	71,00	-	(1,00)	71,09	(71,09)
7.005	VAROES							
7.005.001	Enchufe Vertical Faldado con Interruptor simple (Naturales 3) 12	m2	0,00	5,48	151,27	61,27	423,00	687,54
7.005.002	Borulka 1m-30Cm (arcónicas)	m	35,26	15,28	8,78	(26,68)	664,06	(403,64)
7.005.003	Herramientas en Credas	m2	2,24	300,14	3,00	1,43	448,31	290,20
							112,364,18	5,632,00
								118,986,17

MONTO CONTRATADO (dólares americanos)	INCREMENTO DE OBRA (aproximado USD)	MONTO A EJECUTAR (aproximado USD)
113354,18	5631,94	118986,12

MONTO DE INCREMENTO DE OBRA QUE NO SOBREPASA EL 5%

5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA: Con la finalidad de dejar habilitando las Piscinas, Sauna, Turco y Vestidores, fue necesario el incremento de obra y la creación de rubros nuevos, ejecutados mediante ordenes de trabajo, que se tramitaron mediante oficios, 054-GADMCB-OOPP-WCH y 053-GADMCB-OOPP-WCH.

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

6.- GARANTÍAS:

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

VIGENCIA

GARANTÍA POR	ASEGURADORA	POBLACIÓN	DESDE	HASTA
BUEN USO DEL ANTICIPO - EL CUMPLIMIENTO	SEGURO EQUINOCCIAL	41330	07/06/2018	05/10/2018
	SEGURO EQUINOCCIAL	50861	07/06/2018	03/05/2019

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III; Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:	18 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:	18 DE ABRIL DEL 2019

7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir la **obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección, y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.

8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR
CARCHI - ECUADOR

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ARQ. DIEGO H. CASTRO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. RODRÍGUEZ DÍAZ
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ING. JORGE A. BENAVIDES B.
CONTRATISTA