



ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO N°: IC-GADM CB-PS-VL-2018-003

OBRA:

“CONTRATACIÓN PARA EL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE CÚNQUER”.

LUGAR: COMUNIDAD DE CÚNQUER

CONTRATISTA: SR. LIBARDO PASPUEL

VALOR CONTRATADO: \$ 4.455,69

PLAZO: 15 (QUINCE) DÍAS

En la ciudad de Bolívar, a los (26) veintiséis días del mes de Febrero del dos mil dieciocho; comparecen por una parte, el **ARQ. DIEGO H. CASTRO**, Administrador del Contrato y el **ING. OCTAVIO NOVOA**, en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte el **SR. LIBARDO PASPUEL PUÉTATE** en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° **IC-GADM CB-PS-VL-2018-003** celebrado entre el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar**, a través de sus representantes y el **SR. LIBARDO PASPUEL PUÉTATE** con fecha 15 de Febrero del 2018, por un valor de 4.455,69 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: **“CONTRATACIÓN PARA EL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE CÚNQUER”** con un plazo de (15) quince días, a partir de la fecha de suscripción del contrato.

2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

La **Dirección de Obras Públicas** del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director (e) y el Delegado de la Recepción del contrato y para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia lo siguiente:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**

3.- DEL PLAZO.-

<i>Fecha de suscripción del contrato:</i>	<i>15 de Febrero del 2018</i>
<i>Fecha de entrega del anticipo:</i>	<i>Sin anticipo</i>
<i>Fecha de inicio de obra:</i>	<i>15 de Febrero del 2018</i>
<i>Plazo contractual:</i>	<i>15 días</i>
<i>Fecha de terminación contractual:</i>	<i>01 de Marzo del 2018</i>
<i>Fecha de solicitud de Recepción Provisional y Planilla de Liquidación:</i>	<i>23 de Febrero del 2018</i>
<i>Tiempo de suspensión de obra:</i>	<i>0 días</i>
<i>Tiempo trabajado este período: 15 de Febrero del 2018 al 23 de Febrero del 2018</i>	<i>09 días</i>
<i>Fecha de terminación de la obra:</i>	<i>01 de Marzo del 2018</i>
<i>Diferencia a favor del contratista:</i>	<i>06 días</i>
<i>Mora en plazo:</i>	<i>0 días</i>

ANÁLISIS ECONÓMICO:

MONTO CONTRATADO	4.455,69
MONTO EJECUTADO	4.417,29
ANTICIPO DE CONTRATO	0,00
PLANILLA N° 1 (LIQUIDACIÓN)	4.417,29
PLANILLA N° 2	0,00
PLANILLA N°3	0,00
MONTO TOTAL REAJUSTES	0,00
MULTAS POR ATRASO	0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES	4.417,29
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00
LIQUIDO TOTAL A PAGAR \$. Dólares Americanos	4.417,29

4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

<i>Monto contratado en dólares: firmado el 15 de Febrero del 2018</i>	<i>4.455,69</i>
<i>Monto ejecutado en dólares: planillas No. 1 de liquidación con fecha 26 de Febrero del 2018</i>	<i>4.417,29</i>
<i>Monto del anticipo:</i>	<i>0,00</i>
<i>Anticipo por devengar:</i>	<i>0,00</i>
Total monto ejecutado: planillas	4.417,29
<i>Reajuste del anticipo en dólares:</i>	<i>0,00</i>
<i>Reajuste de planillas en dólares:</i>	<i>0,00</i>
Total en reajustes en dólares:	0,00
Monto total ejecutado de planillas y reajustes:	4.417,29

Nota: Según la Cláusula **Décima** del contrato señala que no se pagará reajuste de precios.

5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA: Todas las que se detallen y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

