

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO N°: MCO-GADM CB-2020-0016

OBRA:

"MEJORAMIENTO VIAL CALDERA – CALLE BELLAVISTA"

LUGAR: CALDERA

CONTRATISTA: BOLCCAB INGENIEROS CÍA. LTDA.

VALOR CONTRATADO: \$ 10.681,54

PLAZO: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS

En la ciudad de Bolívar, a los (7) siete días del mes de diciembre del dos mil veinte; comparecen por una parte, el ING. JHONATAN PROAÑO Administrador del Contrato y el ARQ. DIEGO H. CASTRO en calidad de Miembro de la Comisión de Recepción, y por otra parte BOLCCAB INGENIEROS CÍA LTDA en su calidad de Contratista, con el objeto de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

L- ANTECEDENTES.-

Mediante contrato N° MCO-GADM CB-2020-0016 celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y BOLCCAB INGENIEROS CÍA LTDA con fecha 26 de octubre del 2020, por un valor de 10.681,54 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "MEJORAMIENTO VIAL CALDERA – CALLE BELLAVISTA" con un plazo de (45) cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de su Director Administrador del contrato y el miembro de la comisión de recepción, para efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato, en el transcurso de la ejecución de la obra, para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo

3.- DEL PLAZO.-

| | |
|--|--------------------------|
| Fecha de suscripción del contrato: | 26 de octubre del 2020 |
| Fecha de entrega del anticipo: | 09 de noviembre del 2020 |
| Fecha de inicio de obra: | 10 de noviembre del 2020 |
| Plazo contractual: | 45 días |
| Fecha de terminación contractual: | 24 de diciembre del 2020 |
| Fecha de solicitud de suspensión de obra: | Ninguna |
| Fecha de reinicio de obra: | Ninguna |
| Nueva fecha de terminación contractual: | 24 de diciembre del 2020 |
| Fecha de Planilla N° 1 (liquidación): | 04 de diciembre del 2020 |
| Tiempo de suspensión de obra: | 0 días |
| Tiempo trabajado: del 10 de noviembre 2020 al 30 de noviembre del 2020 | 21 días |
| Diferencia a favor del contratista: | 24 días |
| Mora en plazo: | 0 días |

ANÁLISIS ECONÓMICO:

| | |
|---|-----------------|
| MONTO CONTRATADO | 10.681,54 |
| MONTO EJECUTADO | 10.591,62 |
| ANTICIPO DE CONTRATO | 5.340,77 |
| PLANILLA N° 1 (LIQUIDACIÓN) | 10.591,62 |
| MONTO TOTAL REAJUSTES | 14,00 |
| MULTAS POR ATRASO | 0,00 |
| MONTO TOTAL LIQUIDADADO CON REAJUSTES | 10.605,62 |
| ANTICIPO A DEVENGAR | 0,00 |
| DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS | 5.340,77 |
| TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 1 Dólares Americanos | 5.264,85 |

4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA.-

| | |
|--|-----------|
| Monto contratado en dólares: firmado el 26 de octubre del 2020 | 10.681,54 |
| Monto ejecutado en dólares: planilla N° 1 | 10.591,62 |
| Monto del anticipo: | 5.340,77 |
| Anticipo por devengar: | 0,00 |
| Total monto ejecutado: planillas | 10.591,62 |
| Reajuste del anticipo en dólares: | 7,06 |
| Reajuste de planilla 1 en dólares: | 6,94 |
| Total en reajustes en dólares: | 14,00 |
| Monto total ejecutado de planillas y reajustes: | 10.605,62 |

| VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| CO D. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | U | CANT. | CANTIDADES | | | VALORES | | | |
| | | | | P. U. | EJECT. | DIFE. | CONT. | EJECT. | DIFE. | |
| 1 | Replanteo y nivelación vial | m | 80,00 | 0,58 | 74,50 | (5,50) | 46,40 | 43,21 | (3,19) | |
| 2 | Excavación manual suelo duro | m | 3 | 22,16 | 8,16 | 107,80 | 85,64 | 180,83 | 879,65 | 698,82 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--------|--------|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 3 | Bordillo H.S. 180kg/cm ² h=50cm, B=0,2, b=0,12 | m | 138,50 | 19,10 | 136,40 | (2,10) | 2.645,35 | 2.605,24 | (40,11) |
| 4 | Sum. e instalación de adoquín vehicular f'c=400kg/cm ² | m | 400,00 | 17,02 | 398,94 | (1,06) | 6.808,00 | 6.789,96 | (18,04) |
| 5 | Alzada de pozos | u | 1,00 | 60,07 | 2,00 | 1,00 | 60,07 | 120,14 | 60,07 |
| 6 | Bermas de H.S. 180 kg/cm ² H=0,4, b=0,15 | m | 45,00 | 10,00 | - | (45,00) | 450,00 | - | (450,00) |
| 7 | Hormigón f'c=210 kg/cm ² (inc. encofrado) | m | 2,40 | 196,18 | 0,73 | (1,67) | 470,83 | 143,21 | (327,62) |
| 8 | Rotura de hormigón | m | 6,80 | 2,95 | 3,46 | (3,34) | 20,06 | 10,21 | (9,85) |
| TOTAL: | | | | | | | 10.681,54 | 10.591,62 | (89,92) |

5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA.-

Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de revisadas las mismas.

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier **vicio oculto** de construcción que podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

6.- GARANTÍAS.-

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

| GARANTÍA POR | ASEGURADORA | PÓLIZA N° | VIGENCIA | |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| | | | DESDE | HASTA |
| BUEN USO DE ANTICIPO | INTEROCEÁNICA | IBA-000008240-1 | 04-11-2020 | 13-01-2021 |

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo III, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación Pública Vigente.

| | |
|---|--------------------------|
| FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: | 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: | 05 DE JUNIO DEL 2021 |

7.- CONCLUSIONES.-

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o **vicio oculto** de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir **la obra contratada**, y de todos los trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección. Y al haber demostrado el Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes.

8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL.-

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en ésta diligencia.



ING. JHONATAN PROAÑO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

DIRECCIÓN DE
BENEFICIOS PÚBLICOS



ARQ. DIEGO H. CASTRO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



BOLCCAB INGENIEROS CÍA LTDA
CONTRATISTA

